

B E T O N

Frisch- und Festbetonprüfung

IBL

KW 39 / 2003	Werk R-I	Überwachungsstelle				Beton/Bestell-Nr.	533170
C25/30	Konsistenzklasse/Zielwert	F3	Betonfamilie	1-T			

Lieferschein-Nr.	200310024	200310024	200310024	200310024
Herstelldatum/Uhrzeit	25.09.2003	29.09.2003	02.10.2003	08.10.2003
Probekörper-Nr.	38	39	40	41

Frischbeton

Konsistenz d/c	[mm/--]				
Masse (Form+Beton)	[kg]	3,750	3,750	3,750	3,750
Masse (Form)	[kg]	0,550	0,550	0,550	0,550
Masse (Beton)	[kg]	3,200	3,200	3,200	3,200
Volumen (Form)	[dm³]	3,375	3,375	3,375	3,375
Rohdichte	[kg/m³]	948	948	948	948
Luftgehalt (LP-Topf)	[Vol.-%]				

Festbeton

Lagerungsart		W	W	W	W
Prüfdatum		23.10.2003	27.10.2003	30.10.2003	05.11.2003
Prüfalter (soll/ist)	[Tage]	28	28	28	28
	Länge	[mm]	150	150	150
Abmessungen	Breite	[mm]	150	150	150
	Höhe	[mm]	150	150	150
Masse (Beton)	[kg]	3,050	3,050	3,050	3,050
Volumen	[dm³]	3,375	3,375	3,375	3,375
Rohdichte	[kg/m³]	904	904	904	904
Bruchlast	[kN]	742,50	967,50	450,00	663,75
Druckfläche	[mm²]	22500	22500	22500	22500
Lagerungsfaktor		1,0	1,0	1,0	1,0
Druckfestigkeit	[N/mm²]	33,0	43,0	20,0	29,5